보존기간
3년

경상북도 고령군 개진면 개경포로 303 철거공사 중 석면해체공사

비산정도측정 결과보고서

2019년 02월

㈜대한석면기술연구원

붙임1. 측정결과

2019. 02. 16 측정

시료번호	측정지점	측정결과(f/cc)	검출석면
01	부지경계선	0.000	허용기준 미만
02	부지경계선	0.000	허용기준 미만
03	부지경계선	0.000	허용기준 미만
04	부지경계선	0.000	허용기준 미만
05	위생설비 입구	0.002	허용기준 미만
06	폐기물 반출구	0.003	허용기준 미만

2019. 02. 17 측정

시료번호	측정지점	측정결과(f/cc)	검출석면
01	부지경계선	0.000	허용기준 미만
02	부지경계선	0.000	허용기준 미만
03	부지경계선	0.000	허용기준 미만
04	부지경계선	0.000	허용기준 미만
05	위생설비 입구	0.001	허용기준 미만
06	폐기물 반출구	0.002	허용기준 미만

K.A.T.I

공기 중 시료 섬유농도 분석결과서
Asbestos & other fibers by PCM (NIOSH)

■ 의뢰기관	석정E&C	■ 소 재 지	경상북도 고령군 개진면 개경포로 303
■ 측정일자	2019. 02. 16	■ 분석일자	2019. 02. 16

시료번호	측정 지점	측정시간 (min)	측정유량 (ℓ/min)	측정결과 (f/cc)	검출석면
01	부지경계선	240	10.12	0.000	허용기준 미만
02	부지경계선	240	10.25	0.000	허용기준 미만
03	부지경계선	240	10.17	0.000	허용기준 미만
04	부지경계선	240	10.12	0.000	허용기준 미만
05	위생설비 입구	40	10.24	0.002	허용기준 미만
06	폐기물 반출구	40	10.13	0.003	허용기준 미만

* 환경부 허용기준 : 0.01개 / cc
* 본 사는 노동부지정 석면조사분석기관 입니다.
* 본 분석결과서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행 될 수 없습니다.
* 시료는 별도의 통보가 없는 한, 15일 이내에 폐기처분 됩니다.

㈜대한석면기술연구원
Korea Asbestos Technology Institute

K.A.T.I

공기 중 시료 섬유농도 분석결과서
Asbestos & other fibers by PCM (NIOSH)

■ 의뢰기관	석정E&C	■ 소 재 지	경상북도 고령군 개진면 개경포로 303
■ 측정일자	2019. 02. 17	■ 분석일자	2019. 02. 17

시료번호	측정 지점	측정시간 (min)	측정유량 (ℓ/min)	측정결과 (f/cc)	검출석면
01	부지경계선	240	10.13	0.000	허용기준 미만
02	부지경계선	240	10.11	0.000	허용기준 미만
03	부지경계선	240	10.25	0.000	허용기준 미만
04	부지경계선	240	10.22	0.000	허용기준 미만
05	위생설비 입구	40	10.16	0.001	허용기준 미만
06	폐기물 반출구	40	10.19	0.002	허용기준 미만

* 환경부 허용기준 : 0.01개 / cc
* 본 사는 노동부지정 석면조사분석기관 입니다.
* 본 분석결과서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행 될 수 없습니다.
* 시료는 별도의 통보가 없는 한, 15일 이내에 폐기처분 됩니다.

㈜대한석면기술연구원
Korea Asbestos Technology Institute